

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA Numero	41
	COPIA

OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici – art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 30 del 2013 – Piccole frane nei comuni montani – Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato. Codice CUP G97H16000260002. CIG: 71168133E0;—
Approvazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI.

// 4 OTTOBRE 2018 alle ore 9,10 nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San Roberto snc, **Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:**

	Presente	Assente
COLASURDO Domenico Antonio Sindaco	X	
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-	X	
MARRONE Mariassunta Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici – art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 30 del 2013 – Piccole frane nei comuni montani – Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato. Codice CUP G97H16000260002. CIG: 71168133E0;— **Approvazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI.**

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 30 /2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, relativo ai Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato, dell'importo complessivo di € 314.220,66 così come redatto dai progettisti: Arch. Cosmo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO con Studio in Campobasso, ed avente il seguente quadro economico:

A	Importo lavori incluso l'onere della sicurezza		
		a misura/corpo:	€ 213.898,46
		in economia	€ 0,00
B	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI incluso l'onere della sicurezza		€ 213.898,46
		di cui € 6.719,32 oneri della sicurezza come da computo della sicurezza allegato.	
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C1	IVA sui lavori	22%	€ 47.057,66
C2	RUP (1,5% di B)		€ 3.208,48
C3	Spese tecniche	€ 39.451,50	
C4	Contributo integrativo o previdenziale (L.355/95). 4%	€ 1.578,06	
C5	IVA su C3+C4	€ 9.026,50	
C6	Totale spese tecniche		€ 50.056,06
	TOTALE COMPLESSIVO A DISPOSIZIONE (C1+C2+C6)		€ 100.322,20
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (B+C)		€ 314.220,66

DATO ATTO che con nota nr. 926 in data 31.05.2016 sono stati trasmessi, al Commissario Straordinario Delegato, tutti gli atti necessari alla concessione del finanziamento;

DATO ATTO che in data 13 aprile 2017, protocollo nr. 714 è pervenuto a questo Ente il Decreto nr. 5/CLE del 6.04.2017 a firma del Commissario Straordinario Delegato, con il quale è stato concesso il finanziamento in oggetto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 37/2017 si deliberava di **accettare integralmente tutte le condizioni contenute nel Decreto nr. 5/CLE del 6.04.2017 a firma del Commissario Straordinario Delegato e nella Convenzione allegata al Decreto stesso e che si allega al presente atto;**

RICHIAMATA la *Determina nr. 41 del 12.05.2016, con la quale vennero affidati ai sensi dell'articolo 267, comma 10 del Regolamento n. 207/2010, dell'articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti, del paragrafo 1 della Circolare n. 4536/2012 e dell'art.21, comma 2, del "Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11/2009, gli incarichi appresso elencati per i lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato.*

PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Importo offerto al netto degli oneri Cassa (4%) ed IVA (22%)	CIG	NOMINATIVO
Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 18.117,00	Z9119DA27D	Arch. Cosmo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO con Studio in Campobasso, Contrada Cerreto nr. 9
Direzione dei lavori	€ 13.365,00	ZF719DA287	Arch. Cosmo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO con Studio in Campobasso, Contrada Cerreto nr. 9

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.712,40	Z6D19DA297	Geom. Domenico MANIÖCCHIO con Studio in Campobasso, Contrada Cerreto nr. 9
Collaudatore	€ 3.257,10	Z7119DA280	Ing. Thomas PONTARELLI, Via Marinare nr- 1 ROCCHETTA A VOLTURNO
Totale importo (< inferiore a 40.000,00)	€ 39.451,50		

DATO ATTO che il quadro economico di progetto, con Determina nr.48/2017 è stato rideterminato a seguito di gara nelle seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA			
A)	LAVORI		
	Lavori soggetti a ribasso	€ 125.528,39	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.719,33	
	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 81.650,74	
	Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezza)	€ 213.898,46	
A1)	Ribasso del 4,15 %	€ 5.209,42	
	Lavori al netto del ribasso del 4,15 %	€ 120.318,96	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.719,33	
A3)	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 81.650,74	
A4)	Lavori Importo Lavori	€ 208.689,03	€ 208.689,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B1) Iva sui lavori 22% della voce A4	€ 45.911,58	
	B2) Somme derivanti da economie da ribasso (50% del ribasso d'asta compreso Iva)	€ 2.604,71	
	B3) Spese Tecniche compresa IVA	€ 50.056,06	
	B4) Spese Generali compresa IVA	€ 3.208,48	
	Totale somme a disposizione		€ 101.780,83
	TOTALE IMPORTO		€ 310.469,89
	Economie riprogrammabili		€ 3.750,77
	TOTALE IMPORTO CONCESSO		€ 314.220,66

CONSIDERATO che i lavori, a seguito di gara, sono stati appaltati alla ditta **alla Ditta: MAGISTRA srl** con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705 che ha offerto il ribasso del 4,15%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 120.318,96, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari ad € 6.719,33, i costi per la manodopera pari ad € 81.650,74 e quindi complessivamente € **208.689,03**; con la quale Ditta è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data: 24 agosto 2017 nr. 146 di Rep. Registrato in via telematica in pari data e che i lavori sono regolarmente in corso;

DATO ATTO, altresì, che al Decreto sopra richiamato è allegata la **Convenzione disciplinante il rapporto di concessione, che agli articoli 5.7 e 6 prevede:**

5.7 – L'ultimo trasferimento sarà erogato al netto della trattenuta del 50% della somma ammissibile per spese generali, secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19, come sostituito dall'articolo 59 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2. Alla richiesta di erogazione, a firma del RUP, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia del certificato di ultimazione dei lavori;
- 2) copia del provvedimento di liquidazione dello stato finale e dell'ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori ed alle forniture;
- 3) copia dei provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista nel quadro economico ulteriori rispetto a quelli già trasmessi, compresi i compensi professionali;

- 4) dichiarazione, attestante:
 - a) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, come risultante dalla scheda di rendicontazione;
 - b) che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti e forniture e servizi;
 - c) che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure espropriative;
 - d) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - e) che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009;
 - f) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 5) relazione sottoscritta dal direttore dei lavori che attesti le fasi di avanzamento dei lavori accompagnata da idonea documentazione fotografica (una copia anche in formato elettronico) che documenti le fasi di lavoro e le opere realizzate e per il quale si chiede il pagamento;
- 6) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute e di quelle certe da sostenere alla data della richiesta, redatta secondo lo schema (Allegato A) al presente disciplinare e sottoscritta dal RUP. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.).
- 7) Georeferenziazione delle opere realizzate.

Art. 6

CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

6.1 – Nei termini di durata del rapporto di concessione, il Comune deve trasmettere la seguente documentazione:

- 1) copia del provvedimento di approvazione, da parte dell'Ente attuatore del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) e della spesa complessiva finale, come risultante dalla scheda di rendicontazione (Allegato A);
- 2) copia del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);
- 3) dichiarazione del RUP, attestante:
 - a) che l'opera realizzata è conforme alle previsioni del progetto approvato ed alle perizie, è completa e funzionale e congruente con le finalità del finanziamento e che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure espropriative;
 - b) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate, con la finalità del finanziamento concesso, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, come risultante dalla scheda di rendicontazione;
 - c) che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti, forniture e servizi;
 - d) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - e) che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009;
 - f) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 4) copia delle fatture o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente debitamente annullati inerenti all'avanzamento finale;
- 5) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute, redatta secondo lo schema allegato alla presente convenzione e sottoscritta dal RUP. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.).

VISTO:

- il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018;
- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo nr. 50/2016;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici";
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni;

RICHIAMATE

- 1) La Determinazione nr. 66 in data 10.10.2017, con la quale:

- si approvava il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai Lavori di : Sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato” a firma della Direzione dei Lavori : Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, avente quale importo complessivo € 50.426,75 ;
 - Si liquidava alla Ditta : MAGISTRA srl con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 50.200,00 oltre Iva al 22% pari a € 11.044,00 e quindi complessivamente € 61.244,00, certificato di pagamento regolarmente firmato dai Responsabili del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 12/PA/2017;
 - Si liquidava ai progettisti e coordinatori della progettazione: Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, i preavvisi di fattura in data 09.10.2017 di complessivi € 18.117,00, relativi alle spese di progettazione esecutiva , responsabile della sicurezza in fase di progettazione ;
- 2) La Determinazione nr. 78 in data 7.12.2017, con la quale:**
- si approvava il SECONDO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai Lavori di : Sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato” a firma della Direzione dei Lavori : Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, avente quale importo complessivo € 114.760,46 ;
 - si liquidava di conseguenza alla Ditta : MAGISTRA srl con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 2, pari a € 63.900,00 oltre Iva al 22% pari a € 14.058,00 e quindi complessivamente € 77.958,00, certificato di pagamento regolarmente firmato dal Responsabile del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 15/PA/2017;
- 3) La Determinazione nr. 11 in data 6.02.2018, con la quale:**
- si approvava il TERZO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai Lavori di : Sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato” a firma della Direzione dei Lavori : Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, avente quale importo complessivo € 165.864,07 ;
 - si liquidava di conseguenza alla Ditta : MAGISTRA srl con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 3, pari a € 50.900,00 oltre Iva al 22% pari a € 11.198 e quindi complessivamente € 62.098,00, certificato di pagamento regolarmente firmato dal Responsabile del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 2/PA/2018;
 - Si liquidava ai progettisti e Direttori dei Lavori e coordinatori della progettazione: Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, i preavvisi di fattura in data 5.02.2018 di complessivi € 11.799,83, relativi alle spese di: SALDO Progettazione e PRIMO ACCONTO per Direzione dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione ;

VISTO il Decreto nr. 9 in data 6.11.2017 del firma del Commissario Straordinario Delegato, con il quale si procede ad una prima liquidazione relativa alla richiesta sopra richiamata;

DATO ATTO che tutte le somme così come sopra trasferite sono state completamente utilizzate per il pagamento del 1° SAL e dei Tecnici Progettisti;

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi;

VISTO il Certificato di Collaudo a firma dell' Ing. PONTARELLI, in data 20 settembre 2018 e acclarato al protocollo comunale in data 1.10.2018 al nr. 2161, dal quale si evince che le opere sono state collaudate positivamente;

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a questo Ufficio gli atti di Contabilità Finale, acclarati al protocollo comunale in data 1 ottobre 2018 protocollo nr.2162 e che fra i detti atti contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: MAGISTRA srl" con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100

CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705 vanta un **credito di € 43.678,60**(Importo complessivo dei Lavori eseguiti € 208.678,60 detratti gli acconti per € 165.000,00);

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali;

VISTO il certificato DURC On Line, regolare Numero Protocollo INAIL_12674710 Data richiesta 06/08/2018 Scadenza validità 04/12/2018

VISTA la fattura nr. 14/PA/2018 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori **MAGISTRA srl** con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705 — per complessivi € 53.287,89 comprensiva di IVA al 22%;

DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, hanno fatto pervenire le proprie parcelle professionali, nell'importo così come determinato nell'atto di affidamento dell'incarico, e cioè:

Professionista	Mansione Svolta	Totale importo parcella	Parcella pro forma	data
Arch. Cosimo MANOCCHIO	SALDO Direzione dei lavori	6.472,89	In	1/10/2018
Geom. Domenico MANOCCHIO,	SALDO, Direzione dei lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	9.533,74	In	1/10/2018
Ing. Thomas PONTARELLI	Saldo Collaudatore	4.132,60	In	1/10/2018
Dr. Michele OTO	Saldo RUP * <u>da imputarsi sulle spese generali</u>	2.500,00		
	TOTALI	22.639,23		

VISTA l'allegata Scheda di Rendicontazione delle spese sostenute;

RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguenti liquidazioni

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale a firma della Direzione dei Lavori: Arch. Cosimo MANOCCHIO e Geom. Domenico MANOCCHIO, e regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori MAGISTRA srl con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705 ;
- 3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che l'impresa esecutrice dei lavori MAGISTRA srl con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705 vanta un **credito di €**

43.678,60(Importo complessivo dei Lavori eseguiti € 208.678,60 detratti gli acconti per € 165.000,00);

- 4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta : MAGISTRA srl" con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 CAMPOBASSO (CB) - P. IVA: 01678800705 ,l'importo indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione pari a € 43.678,60 oltre iva al 22% e quindi complessivamente € 53.287,89 e regolarmente fatturato dalla Ditta , giusta fattura nr. nr. 14/PA/2018;
- 5) Di liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Professionista	Mansione Svolta	Totale importo parcella	Parcella pro forma	data
Arch. Cosimo MANOCCHIO	SALDO Direzione dei lavori	6.472,89	In	1/10/2018
Geom. Domenico MANOCCHIO,	SALDO, Direzione dei lavori , Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	9.533,74	In	1/10/2018
Ing. Thomas PONTARELLI	Saldo Collaudatore	4.132,60	In	1/10/2018
Dr. Michele OTO Resp. Tecnico Amm.vo del Comune di Morrone del Sannio	Saldo RUP * <u>da imputarsi sulle spese generali</u>	2.500,00		
	TOTALI	22.639,23		

- 6) Di approvare l'allegata Scheda di Rendicontazione delle spese sostenute;
- 7) Di dare atto che le spese di cui al presente atto trovano capienza nel quadro economico di progetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione corrente -Gestione Residui-

Regione Molise

PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE In qualità DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Ente Attuatore:

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Progetto:

Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici – art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 30 del 2013 – comuni montani – Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato.

Scheda di rendicontazione a tutto il 2 OTTOBRE 2018 FINALE

RIFER. ALLE VOCI PREVISTE NELL'ULTIMO QUADRO ECONOMICO APPROVATO (lavori, IVA, spese tecniche, spese generali,	Estremi del mandato (numero e data)	Estremi fattura o documento equivalente	Titolo di spesa (causale)	Beneficiario dell'erogazione	Importo al netto di I.V.A. o di altre ritenute:	IVA	TOTALE
LAVORI 1° SAL		12/PA/2017	Lavori	MAGISTRA Srl	50.200,00	11.44,00	61.244,00
Spese Tecniche di Progettazione e Sicurezza		Fatture Elettroniche 1/E/2017 e 2/E/2017	Sp. Tec.	Arch. MANOCCHIO Cosimo e Geom MANOCCHIO Domenico.	14.850,00	3.267,00	18.117,00
		SOMMA GIA	Erogata con	Decreto nr. 9 in data 6.11.2017 del firma del Commissario	E COMPLETAMENTE	UTILIZZATA	79.361,00
LAVORI 2° SAL		15 /PA/2017	Lavori	MAGISTRA Srl	63.900,00	14.058,00	77.958,00
LAVORI 3° SAL		2 /PA/2018	Lavori	MAGISTRA Srl	50.900,00	11.198,00	62.098,00
Spese Tecniche di DD.LL e Sicurezza		Preavvisi di parcella in data 5.02.2018	Sp. Tec.	Arch. MANOCCHIO Cosimo e Geom MANOCCHIO Domenico.	9.592,00	2.207,83	11.799,83

IL RESPONSABILE TECNICO ANM.VO
Dr. Michele OTTO



STATO FINALE LAVORI		14 /PA/2018	Lavori	MAGISTRA Srl	43.678,60	9.609,29	53.287,89
Spese Tecniche SALDO DD.LL		Preavvisi di parcella in data 1/10/2018	Sp. Tec.	Arch. MANOCCHIO Cosimo.	5.305,65	1.167,24	6.472,89
Spese Tecniche SALDO DD.LL e Sicurezza		Preavvisi di parcella in data 1/10/2018	Sp. Tec.	Geom MANOCCHIO Domenico.	7.814,54	1.719,20	9.533,74
Spese Tecniche per Collaudo		Preavvisi di parcella in data 1.10.2018	Sp. Tec.	Ing. Thomas PONTARELLI.	3.387,38	745,22	4.132,60
Spese RUP			Sp. Tec.	Dr. OTO Michele, Responsabile Tecnico del Comune	2.500,00	0	2.500,00
				TOTALI			307.143,95


Timbro e firma del RUP

IL RESPONSABILE TECNICO AMM.VO
Dr. Michele OTO



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASURDO



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo MUSACCHIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito istituzionale dell'Ente www.morronefelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno **4 OTT. 2018** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.


Numero Registro Pubblicazioni **289**

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il **4 OTT. 2018** nota n. **2200** di prot.

Morrone del Sannio, li **4 OTT. 2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Michele OTO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

<input checked="" type="checkbox"/>	PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
<input type="checkbox"/>	PERCHÉ DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, li **4 OTT. 2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Michele OTO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì **4 OTT. 2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Michele OTO

