



COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

42

COPIA

OGGETTO: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP G97H17000780004-CIG:82520016A5. Approvazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI.

// 17 NOVEMBRE 2020 alle ore 9,15 nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:

		Presente	Assente
COLASURDO Domenico Antonio	Sindaco		X
MARCHITTO Nico	Assessore -Vice Sindaco-	X	
MARRONE Mariassunta	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MARCHITTO Nico, Vice Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento-avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero, Codice CUP G97H17000780004- CIG:82520016A5. Approvazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI.

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 35 /2018 con la quale si approvavano gli atti della progettazione esecutiva, dei lavori di Costruzione di N° 80 Nuovi Loculi Cimiteriali da edificare nel cimitero comunale, redatti dal Tecnico comunale Geom. Mario MASTANDREA , ed avente il seguente quadro economico:

Lavori a misura	€ 96.747.69	€96.747.69
di cui per oneri della sicurezza	€ 3.845.41	
di cui per costo della manodopera	€ 40.207.71	
di cui per oneri diretti della sicurezza	€ 727.26	
lavori soggetti a ribasso	€ 51.967.31	
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
Per IVA sui lavori al 10%	€ 9.674.77	
Per Spese Generali e Imprevisti	€ 2.500.00	
Per concessione del Suolo	€ 2.577.54	
Per spese tecniche omnicomprensive	€ 16.500.00	
Sommano	€ 31.252.31	€ 31.252.31
	Sommano	€ 128.000.00

E si confermavano altresì il prezzo di cessione e lo Schema di atto di concessione loculi, già approvati con delibera di Giunta nr. 47/2017;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 47/2017 con la quale si nominava per le opere in oggetto, Responsabile del Procedimento il dott. Michele OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio;

RICHIAMATA la determinazione n. 18 in data 25 maggio 2020 del Responsabile del Servizio, si stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 b), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale € 96.747,69 di cui € 3.845,41 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

RICHIAMATA la Determina nr. 25 del 15 aprile 2020 con la quale si stabiliva :

- 1) Di aggiudicare definitivamente i lavori di : " Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero" alla Ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio, Codice Fiscale NZZ NTN 65C08 F748P, Partita IVA 00830510707 che ha offerto il ribasso del 0,50% sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto contrattuale di € 96.283,18 comprensivo di € 3.845,41 per oneri della sicurezza
- 2) Di approvare lo schema di contratto-scrittura privata- per l'appalto dei lavori;
- 3) Di dare atto che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori, il Quadro Economico è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA

A)	LAVORI		
	Lavori soggetti a ribasso	€	92.902,28
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.845,41
	Lavori Totali	€	96.747,69
A1)	Ribasso del 0,50 % su € 92.902,28	€	464,51
A2)	Lavori al netto del ribasso del 0,50 %	€	92.437,77
A3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.845,41
A4)	Lavori Importo Lavori	€	96.283,18
		€	96.283,18
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	B1) Iva sui lavori 10% della voce A4	€	9.628,32
B2)	SPESE GENERALI E IMPREVISTI - <i>fino alla concorrenza percentuale del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, per i soli lavori.</i>	€	3.010,96
B3)	Spese Tecniche compresa IVA	€	16.500,00
B4)	Per concessione del Suolo	€	2.577,54
B5)	Totale somme a disposizione		€ 31.716,82
	TOTALE IMPORTO		€ 128.000,00

DATO ATTO CHE

- con proprio atto in data 22 aprile 2020 nr. 983, l'Arch. Cosmo MANOCCHIO, venne nominato Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per le opere in oggetto;
- con proprio atto in data 22 aprile 2020 nr. 982, l'Arch. Giuseppe ZINGARO, venne nominato Collaudatore in Corso d'Opera, per le opere in oggetto;
- con la Ditta NIZZOLA Antonio, venne stipulato il relativo Contratto di Appalto in data 29 Aprile 2020;

RICHIAMATA la Determina nr. 73 in data 20.09.2018, con la quale venne liquidato il compenso a saldo del progettista: Geom. Mario MASTANDREA, per complessivi € 6.000,00;

RICHIAMATA la Determina nr. 40 in data 10.06.2020, con la quale si è determinato:

- 1) Di approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori, relativo ai: Lavori Costruzione Nuovi Loculi Cimiteriali nel Locale Cimitero comunale, a firma della Direzione dei Lavori: Arch. Cosmo MANOCCHIO, ed avente quale importo complessivo € 41.457,52;
- 2) Di liquidare di conseguenza alla Ditta: NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio, Codice Fiscale NZZ NTN 65C08 F748P, Partita IVA 00830510707, l'importo indicato nel Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 41.200,00 oltre Iva al 10% pari a € 4.120,00 e quindi complessivamente € 45.320,00, certificato di pagamento regolarmente firmato dai Responsabili del Procedimento; importo regolarmente fatturato dalla Ditta con fattura 1/PA/2020;
- 3) Di liquidare al RUP: Dr. Michele OTO, un primo acconto delle proprie competenze per complessivi € 1.000,00

VISTO lo stato Finale dei Lavori comprensivo dell'assestamento con il quale, di concerto con la stazione appaltante sono state autorizzate all'impresa delle lavorazioni ulteriori e necessarie per la piena fruibilità dell'opera, mediante l'utilizzo dell'importo di € 466,54 della voce imprevisti del nuovo quadro economico a seguito di gara;

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici";
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici" e successive modificazioni
- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020;

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, ha rimesso a l comune gli atti di Contabilità finale, acclarati al protocollo comunale in data 15 ottobre 2020 protocollo nr. 2384 e che fra i detti atti contabile è contenuto LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: **NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio**, vanta un credito di € 55.547,48 (€ 97.447,48 Stato Finale - € 41.200,00 1° SAL già erogato);

VISTA la fattura nr. 2/2020 rimessa dalla Ditta esecutrice dei Lavori: **NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio**, per complessivi € 61.102,22 comprensiva di IVA al 10%;

ACCERTATO che l'Impresa **NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio** è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC - Regolare- numero INAIL 23351383 in data 29.07.2020 con Scadenza validità 26.11.2020;

RITENUTO pertanto poter procedere all'approvazione dei Detti atti contabili finali;

DATO ATTO, che i professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, hanno fatto pervenire le proprie parcelle professionali, nell'importo così come determinato nell'atto di affidamento dell'incarico, e cioè:

Professionista	Mansione Svolta	Totale importo parcella	Fattura nr.
Dr. Giuseppe DI CRISCIO	Saldo studio geologico	450,00	Nr.11 del 25.10.2020
Arch. Cosmo MANOCCHIO	Saldo, Direzione dei Lavori e Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione	8.750,00	Nr.3 del 29.10.2020
Arch. Giuseppe ZINGARO	Saldo Collaudatore in Corso d'Opera	1.300,00	Nr.10 del 15.10.2020
Dr. Michele OTO	Saldo RUP	1.470,00	
	TOTALI	11.970,00	

RITENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguente liquidazione;

DATO ATTO che la somma di € 128.000,00 derivante dalla vendita dei loculi, è stata completamente incamerata nelle casse comunali;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, comprensivo dell'assestamento con la quale, di concerto con la stazione appaltante sono state autorizzate all'impresa delle lavorazioni ulteriori e necessarie per la piena fruibilità dell'opera, mediante l'utilizzo dell'importo di € 466,54 della voce imprevisti del nuovo quadro economico a seguito di gara, a firma della Direzione dei Lavori: Arch. Cosmo MANOCCHIO regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori : NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio;
- 3) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio, vanta un credito di € 55.547,48 (€ 97.447,48 Stato Finale - € 41.200,00 1° SAL già erogato);
- 4) Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori : NIZZOLA Antonio con sede in Via San Matteo nr. 24, Morrone del Sannio l'importo indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione , pari ad € 61.102,22 di cui € 55.547,48 per lavori ed € 5.554,75 per IVA e regolarmente fatturato dalla Ditta , giusta fattura elettronica 2/2020
- 5) DI liquidare ai professionisti che hanno concorso alla realizzazione dell'opera, l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Professionista	Mansione Svolta	Totale importo parcella	Fattura nr.
Dr. Giuseppe DI CRISCIO	Saldo studio geologico	450,00	Nr.11 del 25.10.2020
Arch. Cosmo MANOCCHIO	Saldo, Direzione dei Lavori e Responsabile Sicurezza in fase di esecuzione	8.750,00	Nr.3 del 29.10.2020
Arch. Giuseppe ZINGARO	Saldo Collaudatore in Corso d'Opera	1.300,00	Nr.10 del 15.10.2020
Dr. Michele OTO	Saldo RUP	1.470,00	
	TOTALI	11.970,00	

- 6) Di dare atto che le spese di cui al presente atto trovano capienza nel quadro economico di progetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione corrente – Gestione Residui-

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to MARCHITTO Nico



VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Michele OTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito istituzionale dell'Ente www.morronefelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno **17 NOV. 2020** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni **219**

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il **17 NOV. 2020** nota n. **2654** di prot.

Morrone del Sannio, li **17 NOV. 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO



f.to Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

X	PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
	PERCHÉ DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, li **17 NOV. 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO




f.to Dott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi **17 NOV. 2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO



Dott. Michele OTO