



# COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA  
Numero

12

COPIA

**OGGETTO:** PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 – MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI " SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". -Codice CUP: G98117000250002 Codice CIG.: 7504193FF3. Approvazione PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Il 7 FEBBRAIO 2019 alle ore 9,15 nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:

		Presente	Assente
COLASURDO Domenico Antonio	Sindaco	X	
MARCHITTO Nico	Assessore -Vice Sindaco-	X	
MARRONE Mariassunta	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 – MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI " SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". – Codice CUP: G9817000250002 Codice CIG.: 7504193FF3. Approvazione PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

#### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Municipale nr.50/2017 con la quale venne approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: "intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". dell'importo complessivo di € 110.000,00 così come redatto dal progettista: Ing. Carmine LANNI, ed avente il seguente quadro economico:

A1 - Lavori a base d'asta	€	92 268,43
A2 - Importo costi diretti per la sicurezza	€	210,30
A3 - Importo costi indiretti per la sicurezza	€	3 173,44
<b>A - Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>95 652,17</b>
B1 - Spese tecniche	€	4 782,61
B2 - Contributo spese tecniche Regione 5% di "A"	€	4 782,61
B3 - Compartecipazione comunale spese tecniche	€	-
<b>B - Totale spese tecniche</b>	<b>€</b>	<b>4 782,61</b>
C1 - IVA 10% di A	€	9 565,22
<b>C - Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>9 565,22</b>
<b>Totale a contributo progetto A+B+C</b>	<b>€</b>	<b>110 000,00</b>
<b>Totale progetto A+B+B3+C</b>	<b>€</b>	<b>110 000,00</b>

e si confermava il dipendente di ruolo di questo Comune- Responsabile Tecnico Amministrativo:- Dr. Michele OTO-, quale Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto;

**RICHIAMATA** la nota della Regione Molise –Servizio Economia del Territorio- n. 51336 del 12 aprile 2018 acclarata al protocollo comunale in data 13.04.2018 al numero 868 con la quale è stata notificata la Determinazione del Direttore Generale n. 1283 del 10.04.2018 di concessione del finanziamento a favore del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, del contributo complessivo in conto capitale di € 110.000,00 (centodiecimila), su un totale dell'investimento ammesso di € 110.000,00, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione:

	Richiesto da MUD C	Ammissibile da realizzare C	Concesso C
Importo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza	95.652,17	95.652,17	95.652,17
Imprevisti ed espropri			
IVA su lavori	9.565,22	9.565,22	9.565,22
Spese generali comprensive di IVA	4.782,61	4.782,61	4.782,61
<b>Totale</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Municipale n. 26/2018 con la quale è stato accettato il disciplinare di concessione del finanziamento concesso dalla Regione Molise;

#### CONSIDERATO

-che a seguito di gara con Determinazione del Responsabile del procedimento nr. 53/2018 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di : “ intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale “VALLE CUPA” alla Ditta: DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB) — P. IVA: 01613590700 , per un importo netto contrattuale di € 69.504,58 comprensivo di € 3.383,74 per oneri della sicurezza;

-che con la stessa Determinazione 53/2018, si è provveduto a rideterminare il quadro economico nelle seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA			
A)	LAVORI		
A1)	Lavori Importo Lavori di cui € 3.383,74 per oneri sicurezza	€ 69.504,58	€ 69.504,58
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Iva sui lavori 10% della voce A5	€ 6.950,45	
B2)	Importo utilizzabile per imprevisti- Art. 5 del Disciplinare di concessione- <i>fino alla concorrenza percentuale del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, per i soli lavori.</i>	€ 3.475,00	
B3)	Spese Tecniche compresa IVA	€ 4.782,61	
B4)	Totale somme a disposizione		€ 15.208,06
	TOTALE IMPORTO		€ 84.712,64
	Economie riprogrammabili		€ 25.287,36
	TOTALE IMPORTO CONCESSO		€ 110.000,00

**DATO ATTO** che in data 12 luglio 2018, nr. 147 di Repertorio, registrato in via telematica in pari data al nr. 2028 Serie 1T, è stato stipulato con la **Ditta: DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB)**, il relativo contratto di appalto, per il prezzo di € 69.504,58 oltre Iva e comprensivi di € 3.383,47 per oneri di sicurezza;

**DATO ATTO** che con atto di nomina del Responsabile del Procedimento Dr. Michele OTO, in data 29 giugno 2018 nr. 1390 di Protocollo, L'ing. Carmine LANNI, è stato nominato Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, per le opere in oggetto;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**VISTO** il Codice dei contratti Pubblici D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm . ed il Relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

**VISTO** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: “Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici”;

**VISTO** il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici” e successive modificazioni;

VISTO Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. 50;

**RILEVATO** che con Determina del Responsabile Tecnico Amministrativo e RUP, Dr. Michele OTO, nr. 3/2019 è stato approvato il 1° SAL **approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori**, relativo ai Lavori di : **Intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA"**, a firma del Direttore dei Lavori : Ing. Carmine LANNI, avente quale importo complessivo € € **38.760,67** e liquidato di conseguenza alla Ditta : **DCM di Ciccaglione Michele con sede legale in Contrada Colli nr. 13. - 86100 CAMPOBASSO (CB)** — P. IVA: 01613590700, l'importo indicato nel **Certificato di Pagamento N° 1, pari a € 38.500,00** oltre Iva al 10% pari a € 3.850,00 e quindi complessivamente € **42.350,00** e liquidato, altresì, **all' Ing. Carmine LANNI**, nella Sua qualità di tecnico progettista, Direttore dei Lavori e responsabile della sicurezza, **un primo acconto** per incombenze regolarmente svolte, nell'importo lordo di € **2.030,00**

#### **DATO ATTO CHE**

-nel corso dei lavori è emersa la necessità di procedere ad apportare una variante tecnica e suppletiva per lavori ai sensi dell'arti. 106 del D.L. 50/2016 con il riutilizzo degli imprevisti disponibili nel quadro economico così come sopra rideterminato, e in particolare in considerazione dell'imprevisto ulteriore degrado dell'asse stradale, si aumentano le superficie di intervento.

-i lavori previsti in variante hanno richiesto la predisposizione di cinque nuovi prezzi, il tutto secondo quanto previsto dalla perizia di variante predisposta dall'Ing. Carmine LANNI e consegnata al Comune in data 28.01.2019 al protocollo nr. 174;

**VISTO** l'articolo 12 del Disciplinare di concessione che espressamente recita : " Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel rispetto della normativa vigente ed approvate dall'Ente Aggiudicatore conformemente all'articolo 86 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999.

Salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le eventuali varianti sono definite al punto 6.5 del "Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento, e devono essere preventivamente richieste e autorizzate;

Le varianti, così come definite al punto 6.5 del su citato manuale, possono essere autorizzate nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici e a condizione che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura 4, sottomisura 4.3;
- non modifichino i requisiti di accesso al contributo previsti dal bando di riferimento;
- non comportino una riduzione del punteggio ottenuto nella valutazione dei criteri di selezione;
- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate della documentazione tecnica che giustifichi le modifiche da apportare al progetto approvato e di un quadro comparativo tra la situazione originaria e quella oggetto di variante.

Le eventuali varianti non possono determinare un aumento del contributo concesso né un aumento dei tempi di realizzazione dell'opera. Resta a carico dell'Ente Attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere".

**VISTO** l'Art. 5 del Disciplinare di concessione che espressamente recita- "...fino alla concorrenza percentuale del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, per i soli lavori.

**DATO ATTO CHE** tali varianti hanno comportato variazioni in aumento di € **3.159,09** sull'importo dei lavori, per un importo netto complessivo di € **72.663,67** oltre I.V.A.;

DATO ATTO CHE le modifiche introdotte non sono sostanziali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 1, lett. e) e comma 4 del d. lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RILEVATO che nel caso in esame l'importo delle opere di variante è inferiore al quinto dell'importo di aggiudicazione e che la Ditta Appaltatrice ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi;

## PROPONE per i motivi innanzi esposti

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Di approvare, in ogni sua parte, la PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, relativa ai lavori di: "intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". dell'importo complessivo di € 110.000,00 così come redatto dal progettista e Direttore dei Lavori : Ing. Carmine LANNI, perizia che comporta la variazione di spesa in aumento per l'importo netto di € 3.159,09 per lavori e che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, quadro economico, foto;
- planimetria dell'intervento
- particolari costruttivi;
- computo metrico;
- elenco prezzi;
- Costo sicurezza;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;


- di dare atto che a seguito della perizia in argomento, il nuovo quadro economico di spesa per i lavori è il seguente:

A)	LAVORI		
A1)	Importo dei Lavori a contratto di cui € 3.383,74 per oneri sicurezza	€ 69.504,58	€ 69.504,58
A2)	Recupero economie di gara Art. 5 del Disciplinare di concessione- fino alla concorrenza percentuale del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici e secondo la procedura fissata con l'art. 86, comma 3, della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, per i soli lavori.	€ 3.159,09	
A3)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A SEGUITO VARUIANTE	€ 72.663,67	€ 72.663,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	B1) Iva sui lavori 10% della voce A3	€ 7.266,37	
B2	Spese Tecniche compresa IVA	€ 4.782,61	
B3	Totale somme a disposizione		€ 12.048,98
	TOTALE IMPORTO		€ 84.712,65
	Economie riprogrammabili		€ 25.287,36
	TOTALE IMPORTO CONCESSO		€ 110.000,00

2) Di trasmettere copia della presente, alla Regione Molise Assessorato Agricoltura e Foreste per quanto di competenza.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Domenico Antonio COLASURDO



SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Vincenzo MUSACCHIO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito istituzionale dell'Ente [www.morronedelsannio.eu](http://www.morronedelsannio.eu) e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno **7 FEB. 2019** ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni **34**

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il **7 FEB. 2019** nota n. **257** di prot.

Morrone del Sannio, li **7 FEB. 2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO




f.to Dott. Michele OTO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

<input checked="" type="checkbox"/>	PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
<input type="checkbox"/>	PERCHÉ DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, li **7 FEB. 2019**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi **7 FEB. 2019**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Michele OTO